

# PF-AR 高度化後のコミッショニング

宮島 司

物質構造科学研究所 放射光源研究系

# **PF-AR Upgrading Project and Commissioning**

# Tsukasa MIYAJIMA

PF Light Source Division, Institute of Materials Structure Science

# 1. はじめに

PF-AR (Photon Factory - Advanced Ring for Pulse X-rays) 高度化改造作業は PF-AR 高度化共同チー ムにより 2001 年 2 月 28 日から開始され、2001 年 12 月末に完了した。高度化改造作業は予定より遅 れ気味で終了したが、同チームによるコミッショニ ングは予定通り2002年1月8日より開始された。 入射器である線形加速器を占有してのコミッショ ニングは6日間行われ、1月13日には6.5GeV、ビ ーム電流 25mA でビームによる光焼き出し運転に 入ることが出来た。その後、ビームによる真空系の 焼き出し、性能向上のための Machine Study を継続 して行い、現在では 6.5GeV 初期ビーム電流 40mA で定常的に運転出来る状態になっている。改造直前 には、6.5GeV で 90min 程度であったビーム寿命が 3月18日現在では 500min 程度(4月26日時点で 700min 程度)になっており、今回の改造により大 幅に性能向上していることが示された。また、この 調整期間にビームラインの光軸確認を行い、各ビー ムラインに合わせてビーム軌道調整が可能である ことを確認できた。ビームモニター系の更新とステ アリング電磁石の増強、制御系の更新により、改造 前より光軸調整のためのビーム軌道の調整が容易 かつ細かく行えるようになった。

本稿では、2002 年 1 月 8 日より行われた PF-AR のコミッショニングの経過と、高度化改造の成果について報告する。

## 2. PF-AR 高度化計画の概要

PF-AR 高度化計画の主な目的は、貯蔵ビームの 長寿命化、貯蔵ビームの大電流化への準備、ビーム 軌道安定化、ビームラインの新設である[1-2]。また、PF-AR は建設されてから 20 年近くが経過しており、各コンポーネントの老朽化による信頼性の低下により、運転に支障をきたすことがあったため、これらの老朽化部分の改善も重要な課題となっている。これらの目的のために、今回の PF-AR 高度化計画では以下のような改造が行われた。

- 1. 真空系の全面入れ替え(ビーム長寿命化、大電 流貯蔵の準備)
- ビーム位置モニター (BPM) 電極の更新 (軌道 安定化)
- 3. ステアリング電磁石の増強(軌道安定化)
- 4. 制御系の入れ替え(老朽化している計算機からの脱却)
- 5. 高周波 (RF) 加速空洞の高次モードダンパー 用ダミー負荷増強(大電流化)
- 6. ビームライン増設
- 7. 放射線安全系の改造・改良
- 8. できる限り老朽低信頼性部の改善を行う

これらの改造作業は、2001年2月28日のユーザ ー運転停止後から開始された。リングトンネル内で は、電磁石位置調整作業、真空ダクト撤去、新ダク トの設置、ビームモニター設置、南棟放射線シール ド設置などの作業が行われた。これらの作業と並行 して、NW2新ビームラインの建設、新北西実験棟 の建設作業が進められた。北西実験棟の建設では、 リングトンネル上の土砂を取り除く等の土木工事 が行われた。また、今回の改造では制御系が一新さ れるため、リング内での改造作業と共に制御系ソフ トの開発も進められた。制御系ソフトの開発では、 各機器と対応をとってのデバッグが必要であるが、 各機器はリング内に設置されているため、改造作業 中にパワーを投入してのテストを行うことは出来 ない。また、PF-AR コミッショニング時の入射器 占有期間は7日間に限られていたため、ビームを使 用してコミッショニングを行いながら制御ソフト のデバッグを行うことは非常に効率が悪く、また現 実的ではなかった。このため、制御ソフトのデバッ グを含めたビームなし模擬運転を2001年11月より 行うことを予定していた。しかし、土木工事の遅れ 等により、改造作業が予定より遅れて終了したため、 11月より予定していたビームなしでの模擬運転も 後ろにずれ込み12月より開始され、コミッショニ ング開始前日の2002年1月7日まで続けられた。

## 3. コミッショニング

コミッショニングは大まかに分けると、入射器で ある線形加速器を占有できる入射器占有期間(1月 8日から14日)と、3月までの光軸確認を含めた調 整期間の2つの期間に分かれる。入射器占有期間に は、2.5GeV での入射、6.5GeV への加速、6.5GeV で の真空ダクトのビームによる焼き出し運転を確立 することが目標であった。その後は、入射器を共有 している KEKB、PF が立ち上がるため、入射時間 を分配しながらビームによる焼き出しとリング調 整のための Machine Study を継続して行った。

入射器占有期間のコミッショニングでは次のこ とを行った。

- 1. ビームトランスポート (BT) 系の調整
- 2. 入射パルス電磁石(セプタム電磁石、キッカー 電磁石)の調整
- 3. 高周波加速空洞をオフにした状態でビームを周 回させる
- 高周波加速空洞をオンにしてビームをリングに 蓄積、2.5GeV オプティクス調整、モニター系の調整
- 5. 6.5GeV への加速調整
- 6. 大電流蓄積調整

これらの調整では、入射が頻繁になるため入射器 占有期間で行わなければならず、限られた時間で効 率良く調整する必要があった。次に、この入射器占 有期間のコミッショニングの経過を示す。

#### 3-1. 1月8日(火)

9:00 より各コンポーネントの立ち上げを行い、 線形加速器調整の後、10:30 より入射を開始した。 始めに BT の調整を行い、12:30 にセプタム電磁石 直前までビームが通るようになった。入射点直前ま でビームが来ているのを確認した後、セプタム電磁 石、キッカー電磁石をオンにし、ビームをリングへ 導いた。

ビームがリングを周回することを確認するため に、高周波加速空洞をオフにしたまま入射を行った (この状態では、ビームは放射光発生によりエネル ギーを失うため、数百ターンすると失われてしま う)。セプタム電磁石、キッカー電磁石をオンにす ると、入射点から約 30m 先に設置されている Current Transformer (CT) で1ターン目のビーム信 号を観測することができた。しかし、2ターン目以 降が観測されず、CT より先の部分でビームが失わ れていることがわかった。BT の再調整、入射 DC バンプの調整を行ったあと、リングの北直線部手前 にある水平、垂直方向のステアリング電磁石を調整 したところ、北直線部の BPM でビーム信号を確 認することができた(つまり、リングの半周までビ ームが回っていることを確認できた)。さらにステ アリング電磁石の調整を続けたところ、18:04 に CT で 2 ターン目以降の信号を確認できるようにな った。高周波加速空洞をオンにし調整すると、ビー ムをリングに蓄積することができた。セプタム電磁 石、キッカー電磁石を調整することにより、蓄積ビ ーム電流は 2mA 付近まで上昇した。24:15 以降は 約 1.1mA(2.5GeV) でビームによる焼き出しを行っ た。

リング型加速器では、一度ビームがリングに蓄積 されれば、そのビームにより COD (Closed Orbit Distortion) 測定や betatron tune 測定などが可能とな りリングの状態を知ることが出来る。しかし、ビー ムがない状態ではそれらを知ることが出来ないた め、リングの状態がわからず調整は困難となる。こ のため、立ち上げの最初はリングにビームを周回さ せることが非常に重要となる。立ち上げ初日も、リ ングの状態が全くわからない状態であったので、ビ ームがリングに蓄積されるまでの調整に時間が掛 かった。

#### 3-2. 1月9日(水)

9:00 よりコミッショニング作業を再開した。 COD 測定、tune 測定を行うために、約 1mA 蓄積し て BPM エレクトロニクス調整、tune 測定系の調整 を行った。BPM エレクトロニクス調整後、水平方 向の 2 つのステアリングを用いて水平方向の COD 補正を行い、正しく補正出来ることを確認した。モ ニター系の調整終了後、12:24 より入射を開始し DC バンプの調整を行うが、ビームが全く入らなく なった。入射点下流の CT で見ても1ターン目のビ ームも観測出来なかった。キッカー電磁石を調整す ることにより、CT でビームを確認出来るようにな った。14:24 に RF 空洞を西から東に切替え、入射 位相の調整、入射器のエネルギー調整を行った結果、 ビーム電流 0.1mA 蓄積できた。

PF-AR は基本的にシングルバンチで運転される が、tune 測定を行うためにはある程度のビーム電 流が必要となるので、15:19 より電流値を増やすた めに多バンチ入射を行った。しかし、ビーム電流が シングルバンチより大幅に増加するということに はならなかった。キッカー電磁石を調整すると 5 バンチで 0.8mA 蓄積でき、tune を測定することが 可能となった。水平方向の tune が整数に近かった ため、アーク部の四極電磁石 (QF, QD) により tune が整数から離れる方向に調整した。

23:09 より六極電磁石とリングのエネルギーを 調整した結果、蓄積ビーム電流が 10mA を越える ようになった。この時のクロマティシティは、 $\xi_x$ = +8.7、 $\xi_y$ = +1.8 であった。23:55 以降は、10mA -9mA (2.5GeV) のビーム電流で、焼き出しを行った。

## 3-3. 1月10日(木)

10:00 より横方向(水平、垂直方向)フィードバ ックダンパーの調整を行った。14:50 よりクロマテ ィシティ補正、セプタム電磁石の調整、フィードバ ックダンパーのゲイン調整を行ったところ、11.4 mA まで蓄積できるようになった。16:15 より八極 電磁石を励磁すると 14mA まで蓄積できるように なった。以後八極電磁石を 2A 通電したままの状態 で、入射を行うこととした。高周波加速空洞の入射 時電圧を大幅に下げると、17mA まで蓄積できた。 ビーム電流値が上がるとともに、高周波空洞付近の 真空ダクトで温度上昇が見られたため、一度ビーム を落してリングに入室し、温度上昇部の調査を行っ た。調査の結果、空洞付近の形状変換部のダクトが 発熱していることがわかった。18:28 より 2.5GeV で 2mA 蓄積した状態から加速テストを行ったが、 加速開始直後にビームを落してしまい、6.5GeV ま で加速することはできなかった。23:25 より 16 -17mA (2.5GeV) のビーム電流で焼き出しを行った。

## 3-4. 1月11日 (金)

10:00 よりコミッショニング作業を再開した。前

日の加速テストで加速中にビームを落していたの で、少しずつエネルギーを上げながら tune 測定を 行い、加速調整を行った。tune 測定の結果、エネ ルギーの上昇とともに水平、垂直方向両方の tune がずれていくことがわかった。この加速時の tune のずれを四極電磁石 (QF, QD) により補正するよ うに、電磁石のトラッキングデータの修正を行った。 これを繰り返すことにより、11:17 には 5.9GeV ま で、13:25 には 6.5GeV まで加速できるようになっ た。この時の加速は、少しずつエネルギーを上げて いく準静的な加速であったので、次に加速時間の短 縮を行うための調整を開始した。tune 測定とトラ ッキングデータ修正を行うことにより、16:14 には 4min で 6.5GeV まで加速できるようになった。 18:27 より、16 - 17mA (2.5GeV) でビームによる 焼き出しを行った。

#### 3-5. 1月12日(土)

9:00 より前日に引続き、加速時の電磁石トラッ キングデータの修正を行った。9:47 には、 6.5GeV/2min 加速可能となり、11:42 には、ビーム 電流 20mA で 6.5GeV/1min 加速可能となった。加速 調整の後、焼き出し時のビーム電流確保のため、 2.5GeV での初期電流値を上げる調整を開始した。 クロマティシティ調整、RF入射時電圧調整、RF入 射位相調整を行い、18:17 に 2.5GeV で 41.7mA まで ビームを蓄積することができた。その後、入射効率 を見ながらリングのエネルギー調整を行い、入射時 のエネルギーを最適な値に調整した。18:47 より、 34 - 35mA (2.5GeV) でビームによる焼き出しを行 った。

#### 3-6. 1月13日(日)

9:00 より入射調整を開始した。RF 入射時電圧、 RF 周波数、クロマティシティを調整し、高ビーム 電流を蓄積できるようなパラメーターを探した。 13:00 より 6.5GeV で COD 補正テストを行い、 6.5GeV で補正可能であることを確認した。その後 ビーム焼き出し運転用の調整を行い、17:00 より、 6.5GeV 初期ビーム電流 25mA、15min 周期でのビー ムによる焼き出し運転に入ることができた。

入射器占有期間のコミッショニングの目標は、 6.5GeV でのビームによる焼き出し運転を確立する ことであったので、当初予定していた目標をほぼ達 成することができたといえる。

入射器占有期間のビーム電流の変化を Fig.1 に、



Figure 1. History of the stored beam current at the PF-AR during the commissioning.



Figure 2. Product I  $\tau$  and average pressure after PF-AR Upgrading Project. (the symbol I is the stored beam current and  $\tau$  is the beam lifetime).

また3月末までの真空度の変化をFig.2に示す。コ ミッショニングが進むにしたがい、ビーム電流も着 実に上がっていることがわかる。

### 4. Machine Study

入射器占有期間後から 3 月の運転停止までの間 は、ビームによる焼き出しを進めるとともに、リン グの性能向上およびユーザー運転準備のための Machine Study を行った。また、入射器占有期間の コミッショニング終了後からビーム寿命の急落が 頻発していたため、寿命急落の調査も重要な課題と なった。3 月の運転停止までの Machine Study では、 主に次に示すことを行った。

#### 4-1. ビーム寿命急落の調査

6.5GeV でのビームによる焼き出し運転に入っ

た直後より、ビーム寿命の急落が発生した。発生頻 度は1月25日の時点でほぼ毎回のランでビーム寿 命の急落が発生していた。ビームによる焼き出しを 継続した結果、3月3日には真空度が良くなるとと もにビーム寿命の急落も大幅に改善された。ビーム 寿命急落はダストトラップが主な原因ではないか と考えられる。

現在でも依然としてビーム寿命の急落は1回の 入射に対して3割程度の確率で発生しているが、運 転日数の増加にともなって改善している傾向が見 られるため、寿命急落は今後のビームによる焼き出 しによりさらに発生頻度が下がっていくものと考 えられる。

# 4-2. オプティクス調整

ユーザー運転は基本的に 6.5GeV で行われるので、 このエネルギーでのオプティクス調整が必要であ る。設計値に電磁石のパラメーターをセットしても、 現実のオプティクスと設計値にずれが生じる場合 がある。リングのオプティクスを知るために、次の 2つの測定を行った。1つ目は高周波加速空洞の周 波数を変更して COD を測定する分散関数の測定、 2つ目はステアリング電磁石を1つずつ励磁して シングルキックを発生させその時の COD を測定す るステアリングの応答関数測定である。これらの測 定結果よりオプティクスが計算され、このデータを もとにして補正を行った。オプティクス補正前と後 の分散関数を Fig. 3 に示す。補正前は北直線部付近 (グラフの中心付近)に分散が生じているが、補正 後は設計通りその部分の分散をほぼ 0 にすること ができた。



Figure 3. The horizontal dispersion functions before and after optics correction.

# 4-3. 大電流蓄積調整

1月12日にビーム電流が40mAを超えることが できたが、その後は40mAを超えることが困難であ った。スペクトラムアナライザでこの時のビーム信 号を観測したところ、ビーム進行方向(縦方向)の シンクロトロン振動が強く見られビーム不安定性 が起きていることが観測された。このビーム不安定 性が電流値を制限していると考え、振動を抑制する ために縦方向フィードバックについての Machine Study を行った。縦方向フィードバックの調整、入 射時 RF 電圧の調整を行うことにより、47mA まで 蓄積できるようになった。ただし、フィードバック をオンの状態のまま加速すると、加速開始直後にビ ームをロスするため、適切なタイミングでフィード バックをオフにする必要があった。このタイミング を調整した結果、6.5GeV で 43mA のビームを蓄積 することができた。

## 4-4. ビームラインの光軸調整

1月29日にAR-NE1、NE5の光軸確認を行った。 リング側で軌道を決めた後、ビームラインで光軸を 確認すると、AR-NE1では垂直方向-3.6mm、水平 方向-1.3mm、AR-NE5では垂直方向+8.0mmであっ た。このずれをリングの軌道にローカルバンプを立 てることによって調整した。ローカルバンプの変化 と光軸の動きの対応を調べると、その動きはコンシ ステントになっていることが確認できた。また改造 前とは異なり、他のビームラインに大きな影響を与 えることなく各ビームライン毎に光軸調整ができ るようになった。

3月1日に全てのビームラインでの光軸確認を行った。AR-NE1、NE3、NE5、NW2ビームラインで 光軸調整を行い、リングの基準軌道を設定すること ができた。ただし、NE3ビームラインでのローカル バンプの値が 0.28mrad と大きすぎるため、夏季運 転停止期間までの暫定的な基準軌道とすることに なった。

# 4-5. 加速時のトラッキングデータの調整

入射器占有期間に 6.5GeV への加速を 1min で行 えるようになっていたが、まだ加速時の tune のず れが大きかったため、tune を測定しながらの加速テ ストを行いトラッキングデータの補正を行った。補 正前と補正後の加速中の tune のずれを Fig. 4に示す。 補正により加速中の tune のずれを小さくなってい ることがわかる。また、今後の Machine Study で加



Figure 4. Horizontal and vertical betatron tune shift during acceleration from 2.5GeV to 6.5GeV before and after the tune correction. (a) Horizontal betatron tune shift. (b) Vertical betatron tune shift.

速時間短縮のための調整を行っていく予定である。

#### 4-6. 5.0GeV への加速調整

医学臨床応用へ向けての調整を2月18日より開始した。医学臨床応用は5.0GeVのエネルギーで行われるので、まず5.0GeVヘビームを加速できなければならない。これまでの加速調整では6.5GeVへの加速のみを調整しており、5.0GeVでは新たに加速時の電磁石トラッキングデータを生成する必要がある。6.5GeVへの加速時に蓄積したtuneのデータより、5.0GeVへのトラッキングデータを生成し、2月22日に5.0GeVへの加速が可能となった。その後、5.0GeVのビームを用いて、6.5GeVと同様のステアリングの応答関数測定、分散関数の測定を行った。4月からのMachine Study により5.0GeVオプテ

ィクス調整を行う予定である。

#### 5. PF-AR 高度化計画の成果

ここでは、PF-AR 高度化計画の目標がどの程度達 成されたかを、コミッショニングの成果とともに示 す。

まずビームの長寿命化については、真空系の全面 入れ換えにより 3 月 18 日現在 6.5GeV、40mA で 500min と目標に近づきつつあり、今後運転を続け ることによりさらに改善を期待できる。次に大電流 貯蔵については、現状で 6.5GeV、43mA で留まっ ており、今後ハードウェアの更新を含めた対策が必 要である。軌道の安定化については、BPM 電極の 更新により、軌道測定の信頼性が大幅に向上したこ とと、ステアリング電磁石の増強がなされたことに より、目標を達成できたといえる。老朽化による低 信頼性部分改善については、コミッショニング中に も幾つかのコンポーネントでトラブルが発生し、老 朽化対策の済んでいない部分の対策が必要である ことが示された。制御系の入れ換えでは、老朽化し ている計算機が一新され、また制御ソフトも全面的 に新しいものに更新された。特に制御ソフトを全面 的に作り直したことが、コミッショニングをスムー スに進める上で多大な貢献をしたといえる。制御ソ フトの開発にあたっては、KEKB で開発された資産 を利用することが出来たため、短期間での開発が可 能となった。

また、コミッショニングの初期より、ビーム診断 装置である COD 測定、tune 測定、バンチ長モニタ ー、光モニターと、横方向(水平、垂直方向)のフ ィードバック装置が動作したことにより、コミッシ ョニングを比較的順調に進めることができた。

今後の運転上の課題として次のようなことが残っている。1 つめは入射の容易化で、現在幾つか特定の電流値で入射が困難になる箇所があり、また特定の電流でビームロスすることがわかっているので、これらを改善することが必要となる。2 つめは 大電流の蓄積についてであるが、現状では 2.5GeVで47mA、6.5GeVで43mAで止まってしまっている。3 つめはビーム寿命の急落への対処であるが、 原因はダストトラップではないかと考えられるが、 きちんとした原因追求と対策が必要である。4 つめは CODのビーム電流値依存性の抑制で、軌道フィ ードバックによりこれを抑制することを検討している。5 つめは低エミッタンス化で、現状では 6.5GeVで290nm・radであるのでこれを180nm・rad まで小さくすることを目標とする。これらの運転上の課題については、今後の Machine Study により対応していく予定である。

今回の改造で行えなかったことには次のような 項目がある。

- 1. 入射路および入射系の整備
- 2. RF 系の大電流化の抜本的改造
- 3. ラティスの変更
- 4. 老朽化による低信頼性の部分の改造

特に、非改造部の信頼性に不安が残り、入射路電 磁石/電源、入射用パルス電源/高圧パルサー、電 磁石電源、電磁石給電用ブスバー、電磁石流量リレ ー、高周波系、冷却設備/空調設備、各種ケーブル 類の改造および補修が今後の重要な課題として残 っている。

#### 6. まとめ

以上のように、PF-AR 高度化改造作業後の立ち上 げは比較的順調に進み、ユーザー運転への準備もほ ぼ完了することができた。高度化計画の目標として あげられた項目も幾つかを除いて達成することが できた。しかし、現在も建設当初から使用されてい る幾つかの機器でトラブルが発生しており、これら の機器への対策が重要な課題として残っている。ま た運転上でも幾つか課題が残されているので、より 安定な光源となるために、今後の Machine Study に より改善していく必要がある。

#### 引用文献

[1] PF Activity Report #17 Part A, 139 (2000)

[2] PF Activity Report #18 Part A, 100 (2001)

#### 著者紹介

宮島 司 Tsukasa MIYAJIMA
物質構造科学研究所 放射光源研究系 文部科学
技官
〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1
TEL: 0298-64-5651 FAX: 0298-64-2801
e-mail: tsukasa.miyajima@kek.jp
略歴: 1999 年東京都立大学大学院理学研究科修士
課程修了。1999 年高エネルギー加速器研究機構
文部技官。
最近の研究:加速器物理、非線形ビームダイナミクス。